ANALYSERAPPORT 407717

Version: 1
Sagsnr:
Rekv. nr:
Genereret: 08.11.2021
Bilag:

Løkken Vandværk
Åsendrupvej 70
9480 Løkken

LAB nr:	21-37489, Prøve nr. 478324	**Prøvetager:**	ELB, SGS Analytics Denmark A/S
Prøvemærkning:		**Prøvetagningsmetode:**	M-0061 DS/ISO 5667
Prøvetype:	Drikkevandskontrol, taphane - Gruppe A parametre	**Prøvetagningsperiode:**	02.11.2021 10:53 - 02.11.2021 10:57
Prøvested:	Løkken Vandværk - Jupiter 71026	**Prøvetagningssted:**	[redacted]
Grænseværdier:	Miljøministeriet, BEK nr. 1110 d. 30.05.2021	**Analyseperiode:**	02.11.2021 - 08.11.2021

Analyseparameter	Resultat		Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Smag	**Ingen**		-	-			*Organoleptisk	-
Lugt	**Ingen**		-	-			*Organoleptisk	-
pH	**7.5**	pH	7	8.5		0.05	M-0010 DS/EN/ISO 10523:2012	10%
Temperatur	**14.9**	°C	-	-		0.1	TERMOMETER	10%
Ledningsevne	**72**	mS/m	-	250		0.5	M-0009 DS 27888:2003	10%
Kimtal 22°C	**<1**	pr. mL	-	200		1	M-0030 DS/EN ISO6222	lg0.15
Coliforme bakterier	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	lg0.25
E. Coli	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	lg0.25
Farve Pt	**4**	mg/L	-	15		1	M-0007 DS/EN ISO 7887	15%
Turbiditet	**<0.05**	FTU	-	1		0.05	M-0011 DS/EN ISO 7027-1:2016	10%
Jern	**<0.002**	mg/L	-	0.2		0.002	M-0139 RefM018/ICP	10%

Bemærkninger:
Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

Rekvirent: Løkken Vandværk
Kopi: Danmarks Miljøportal, Sundhedsstyrelsen Nord, Hjørring Kommune (Drikkevand)

Nørresundby d. 08.11.2021

Annemette Christensen, laborant

Forklaring:
D.L.: Detektionsgrænse
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)
<: Mindre end
>: Større end
*: Ikke omfattet af akkrediteringen

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.